

Diese Checkliste dient dem Betreibenden und Errichtenden einer BOS-Objektfunkanlage als Orientierungshilfe zur erfolgreichen Vorbereitung eines funktionalen Praxistests im Zuge der Errichtung einer BOS-Objektfunkanlage in der Bundesstadt Bonn. Die geforderten Unterlagen sind der Feuerwehr Bonn im PDF-Format zur Verfügung zu stellen.

Voraussetzungen	Erledigt
Finales Protokoll des BOS-Objektfunkanlagenkonzeptes	
Bericht eines unabhängigen Sachverständigen für BOS-Objektfunk über die Prüfung der Punkte 9.2.1 bis 9.2.4 der DIN 14024-1	
Abnahmeprotokoll nach DIN 14024-1 Anhang F	
Beschreibung der BOS-Objektfunkanlage mit Blockschaltbild und Anlagenbeschreibung	
Verlege- und Strangplan des Strahlerkabels	
Nachweis der Versorgungsgüte im und um das Objekt (etagenweise Versorgungsgütemessergebnisse)	
Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675-1 zu den Technikstandorten der Funksystemtechnik	
Kurzbeschreibung der Abschaltanlage	
Maßnahmenplan des Betreibenden für den Störfall gemäß Anlage 2 der TR	
Wartungs- und Instandhaltungsvertrag mit einer Fachfirma, inkl. Wartungsumfang	
Sicherstellung, dass der Standort des FGBs im Feuerwehrplan eingetragen ist	
Einweisungsprotokoll der eingewiesenen Person nach DIN 14024-1 Punkt 8.4	
Für den funktionalen Praxistest steht je einen Vertreter des Betreibenden, des Errichtenden sowie eine eingewiesene Person zur Verfügung.	

Die Unterlagen sind an [objektfunk@bonn.de](mailto:objektfunk@bonn.de) zu mailen und ein Termin für den funktionalen Praxistest zu vereinbaren.